

NATIONAL WATER COMPANY

شركة المياه الوطنية

Project Name\

Consultant\

Contractor\



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

المشروع/ تلال الغروب
الإستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية
المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

Work Inspection Request (WIR)

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

(WIR) طلب تفتيش أعمال

S. No.:

Description of Works وصف الأعمال	حفر وتمديد وترميل والشرط التحذيري لمنطقة الحداث رقم 03	

Inspection Date تاريخ الفحص	Time الوقت	Location المكان	BLOCK11	Other غير ذلك
Line No. رقم الخط	Quarter الأمر فواز	Street الشارع	PED-03	
From MH/ Station من مطبق أو محطة	To MH/ Station إلى مطبق أو محطة	POINT 819,862,861,860		
BoQ No. رقم بند جدول الكميات	Shop Drawing No. رقم المخطط التنفيذي	POINT 809,863,864,865		
Copy of Approved Shop drawings is Attached مرفق نسخة من المخطط التنفيذي المعتمد	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A	PTW Reference No. رقم تصريح العمل المعتمد
Copy of Related Specifications is Attached مرفق نسخة من المواصفات ذات العلاقة بالعمل المطلوب	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A	Method Statement Reference No. رقم آلية التنفيذ المعتمدة
Inspection/ Acceptance Checklist is Attached مرفق لائحة فحص وتفتيش/ قبول	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A	Material Forms Reference Nos. رقم نماذج المواد المعتمدة
We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة				

Contractor's QA/QC Engineer مهندس المقاول لضبط الجودة	Signature & Date التوقيع و التاريخ

Issued by Contractor Representative ممثل المقاول	Name الاسم	Signature & Date التوقيع و التاريخ
Received Supervising Consultant Representative ممثل الإستشاري المشرف	Name الاسم	Signature & Date التوقيع و التاريخ

Supervising Consultant's Inspection comments (Site Inspector) ملاحظات فحص وتفتيش الإستشاري المشرف (مراقب الموقع)

Name الاسم		Signature & Date التوقيع و التاريخ

Name الاسم	Signature & Date التوقيع و التاريخ

☒	Approved يتمتع	☐	Rejected مرفوض
-------------------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------

Resident Engineer Comments ملاحظات المهندس المقيم	

Name:	Signature:	Date:

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

إن هذه الموافقة لا تخفي المقاول من مسؤولياته اتجاه مطابقة متطلبات العقد

NATIONAL WATER COMPANY

Project Name\

Consultant\

Contractor\

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIVADH ROADS CONTRACTING CO.



شركة المياه الوطنية

المشروع/ تلال الغروب

الإستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

Backfilling to Pipe Trenches - Compaction Test Results & Checklist

S. No.:

اختبار دك الطبقات و لائحة تحقق

To	إلى	From	من	District/ Area	الامير فواز	الحي
Station محطة	POINT 819,862,861,860	Station محطة	POINT 809,863,864,865	Street	منطقة الحدائق رقم 03	الشارع
Drawing No.	Block 11			Main or Sub	PED 03	رئيسي أو فرعي
Total Layers	عدد الطبقات			line		الخط
Test Location	X=	Layer No.	رقم الطبقة	Permit No.		رقم التصريح
	Y=	Layer Depth	سمائة الطبقة	Test Date		تاريخ الفحص
			نسبة الدك المقبولة min%	Test Method		طريقة الاختبار

Checklist لائحة فحص وتحقق

	YES	NO	N/A
Pipe surround extends to 300mm above top of pipe and has been hand compacted هل تم تغليف المواسير بارتفاع 30سم فوق قمة المواسير ودكها يدويا	☒	☐	☐
Backfill materials free of debris هل مواد الدفان خالية من المخلفات والصخور الكبيرة	☒	☐	☐
Backfill materials are selected from excavated trenches and passed 75mm sieve (Visual) مواد الدفان ناتجة من حفریات الخنادق ومغربة بحيث تمر من غربال ذات فتحة بقياس 75مم (بصرياً)	☒	☐	☐
For deep trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is more than 900mm), backfill has been placed in 300mm layers هل تم دك الردم بطبقات 30سم للخنادق التي يزيد عمق الردم فوق التغليف عن 90 سم	☐	☐	☒
For the last 900 mm below asphalt layers or for shallow trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is less than 900mm), backfill has been placed in 200mm layers 3 nos. and 150mm sub-base layer 2 nos. هل تم دك الردم لثلاث طبقات بسمائة 20سم لكل منها و طبقتين أساس الطريق بسمائة 150مم لأخر 900مم تحت طبقات الأسفلت أو للخنادق التي لا يزيد عمق الردم فوق التغليف عن 90 سم	☐	☐	☒
Each layer of backfill has been tested for compaction (1 test per 100m ²) and the test results are not less than 100% in Main Roads & 95% in Local Roads (results attached) هل تم اختبار نسبة الدك لكل طبقة (بمعدل اختبار لكل 100م ²) وأن نتائج الاختبارات حققت نسبة لا تقل عن 100% في الطرق الرئيسية وعن 95% في الطرق الفرعية (مع إرفاق النتائج)	☐	☐	☒
Final layer of backfill (underside of road construction) is clean and level هل طبقة الردم الأخيرة قبل طبقة الأسفلت نظيفة ومستوية	☐	☐	☒

Test Results

نتائج الفحوصات

Laboratory Name:	اسم المختبر
Sample No.	عينة رقم
Sample Density:	كثافة العينة
Optimum Moisture:	الرطوبة المثلى
Wet Density:	الكثافة الرطبة
Dry Density:	الكثافة الجافة
Moisture %:	الرطوبة
Compaction %:	نسبة الدك %
Final Result	نتيجة
Comments	ملاحظات

ACCEPTED BY:

معتمدة من قبل

Contractor Representative

ممثل المقاول

Consultant Inspector

مراقب الإستشاري المشرف

Consultant Resident Engineer

المهندس المقيم للإستشاري

Name

الاسم

Signature & Date


التوقيع والتاريخ

المسكة العربية السعودية
إمارة جدة
الإدارة العامة للإشراف والتفتيش

الطور / شركة سافني السامرية



الاستشاري العام / الأبنية للاستشارات الهندسية



الاستشاري / مكتب ريك للاستشارات الهندسية



المقاول / شركة طرق الرياض للمقاولات



شركة طرق الرياض للمقاولات
Riyadh Roads Contracting Co.

المقاييس

Description	Sample	QU
EXISTING PIPE ϕ 75 mm (HDPE)	—	0
PIPE ϕ 60 mm (HDPE)	—	846.10
Valve 50mm	⋈	15
COUPLING 50mm	—	6
END-CAP	—	15
TI-IN	⊙	5

المخطط التفصيلي لشبكة الري

تلال الغرب - مدينة جدة

P.N: 1 IRRIGATION NETWORK

